

# 项目支出绩效自评表

|       |                               |       |                                                               |       |              |
|-------|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目名称: | 46010021T0000000073784-黄忠义公祠修 | 填报人:  | 甘能                                                            | 联系方式: | 089865351958 |
| 主管部门: | 602-海口市旅文广电体育局                | 实施单位: | 602010001-海口市文物局                                              |       |              |
| 是否公开: | 是                             | 网址:   | http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml |       |              |

| 资金构成      | 年初预算数 | 全年预算数     | 执行数        | 分值    | 执行率   | 得分   |
|-----------|-------|-----------|------------|-------|-------|------|
| 资金总额:     | 0     | 376598.83 | 350,868.28 | 10.00 | 93.17 | 9.32 |
| 其中:财政资金:  | 0     | 376598.83 | 350868.28  |       | 93.17 |      |
| 单位资金:     |       | 0         | 0          |       | 0     |      |
| 财政专户管理资金: |       | 0         | 0          |       | 0     |      |

| 年度目标      | 年度目标完成情况 |
|-----------|----------|
| 完成项目进度与支出 | 已完成。     |

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标              | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率     | 分值     | 得分    | 未完成原因分析 |
|-------|---------|-------------------|------|-------|------|-------|---------|--------|-------|---------|
| 产出指标  | 质量指标    | 项目实际工程量按计划完成率     | =    | 100   | %    | 100   | 100.00% | 40.00  | 40    |         |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障文物安全，提升全民文物保护意识 | 定性   | 高中低   | %    | 高     | 1       | 25.00  | 25    |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对重点文物保护满意度    | ≥    | 85    | %    | 85    | 100.00% | 25.00  | 25    |         |
| 合计    |         |                   |      |       |      |       |         | 100.00 | 99.32 |         |